

## 1. MONITORIZAREA MIJLOACELOR FINANCIARE ADR NORD IN ANUL 2012, trimestrul IV

Mii lei

Nr./or	Codul proiectului	Denumirea proiectului	Sursa și mărimea mijloacelor financiare aprobate pe durata implementării proiectului						Mijloace financiare contractate		Cheltuieli efectuate										Sold la sfârșitul perioadei de raportare din mărimea finanțării aprobate pentru anul de gestiune	Evaluarea proiectului după culoare (verde, galben, rosu)		
			total	FNDR		APL	GIZ	Alții (de specificat)	total	inclusiv în anul de gestiune	Total		FNDR	APL	GIZ	Alții (de specificat)	inclusiv perioada raportată							
				total	inclusiv pentru anul de gestiune						Total pe durata de derulare a proiectului	inclusiv anul de gestiune					total	FNDR	APL	GIZ			Alții (de specificat)	
1	2	3	4=5+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18=19+20+21+22	19	20	21	22	23=6-14	24	
<b>PRIORITATEA 1 "Reabilitarea infrastructurii fizice"</b>																								
<b>PROGRAMUL 1 "Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare"</b>																								
1	9220	"Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut"	18736,97	11336,970	0,00	2000	0	5400	11332,8	0	11251,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	finalizat
2	9223	"Conectarea zonei economice libere "Bălți" la unitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces"	16116,9	13163,10	8261,5	1363,7	0	1590,1	13177,96	908,38	13155,1	8261,32	8261,32	0	0	0	0	6,02	6,02	0	0	0	0,18	finalizat
3	9222	"Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în regiunea de nord"	23564,3	23564,3	6510,9	0	0	0	23639,25	16698,4	10272,01	6363,31	6363,31	0	0	0	0	2838,09	2838,09	0	0	0	147,59	verde
4	9898	Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Singerei cu ramificații comunitare	22801,6	22801,6	12120,9	0	0	0	22800,56	22800,56	11488,4	11488,4	11488,4	0	0	0	0	11488,38	11488,38	0	0	0	632,5	verde
5	GIZ	"Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani"	2166,5	0	0	120	1601,27	0	2143,3	0	2232,6	1667,37	0	120	1547,37	0	0	0	0	0	0	0	53,9	finalizat
	GIZ-2	"Reparația sediului IM "Apă-Canal" din comuna Costești, raionul Rîșcani"	787,71				787,71		622,56	622,56	329,96			329,96			329,96			329,96		457,75	verde	
<b>PROGRAMUL 2 "Modernizarea și amenajarea drumurilor regionale și locale"</b>																								
6	9666	"Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț"	20739,8	20739,8	5361,8	0	0	0	20829,2	651,4	20734,8	5361,24	5361,24	0	0	0	0	3,20	3,20	0	0	0	0,56	finalizat
7	9892	Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasinesti-Corjeuți-Tirnova (prima etapă)	47533,50	47533,50	9994,2	0	0	0	47532,50	47532,50	9500,42	9500,42	9500,42	0	0	0	0	9500,42	9500,42	0	0	0	493,78	verde
8	9893	Reabilitarea rețelei de drum public local Pirlîța-Dumbrăveni-Vădeni-Florești	47339,60	8439,60	8439,6	0	0	38900	8440,02	8440,02	8439,41	8439,41	8439,41	0	0	0	0	3952,97	3952,97	0	0	0	0,19	finalizat
<b>PROGRAMUL 3 "Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei"</b>																								
<b>Total prioritatea 1</b>			198999,17	147578,87	50688,9	3483,7	1601,27	45890,1	149895,59	97031,25	87073,8	51081,47	49414,10	120	1547,37	0	27789,08	27789,08	0	0	0	1328,7		
<b>PRIORITATEA 2 "Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale"</b>																								
<b>PROGRAMUL 4 "Dezvoltarea resurselor umane"</b>																								
<b>PROGRAMUL 5 "Dezvoltarea IMM și a infrastructurii de afaceri"</b>																								
9	9665	"Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune"	4846,84	2570,7	2389	2276,14	0	0	2575,1	2393,3	2476,06	2294,29	2294,29	0	0	0	0	1976,75	1976,75	0	0	0	94,71	finalizat
<b>Total prioritatea 2</b>			4846,84	2570,70	2389	2276,14	0	0	2575,1	2393,3	2476,06	2294,29	2294,29	0	0	0	0	1976,75	1976,75	0	0	0	94,71	
<b>PRIORITATEA 3 "Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice"</b>																								
<b>PROGRAMUL 6 "Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale"</b>																								
10	9661	"Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord"	43970,50	43970,50	321	0	0	0	323,34	323,34	320,99	320,99	320,99	0	0	0	0	304,48	304,48	0	0	0	0,01	galben
11	9216	"Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)"	5977,2	4067,6	268,1	709,6	0	1200	4067,46	265,93	4066,99	274,17	274,17	0	0	0	0	6,08	6,08	0	0	0	-6,07	finalizat
<b>PROGRAMUL 7 "Îmbunătățirea atractivității turistice"</b>																								
12	9889	Intersecții culturale (Băhrinești)	2542,89	1249,70	1249,7	0	0	1293,19	1249,6	1249,6	1062,56	1216,72	1216,72	0	0	0	0	1153,72	1153,72	0	0	0	32,98	finalizat
<b>Total prioritatea 3</b>			52490,59	49287,80	1838,80	709,6	0	2493,19	5640,4	1838,87	5450,54	1811,88	1811,88	0	0	0	0	1464,28	1464,28	0	0	0	26,92	
<b>PRIORITATEA X</b>																								
13	GIZ	"Iluminarea stradală în comuna Tătărauca Veche, raionul Soroca"	4006,4	0	0	0	4006,4	0	3212,1	3212,1	1931,43	1931,43	0	0	1931,43	0	1861,8		0	1861,8	0	2074,97	verde	
<b>Total prioritatea X</b>			4006,4				4006,4		3212,1	3212,1	1931,43	1931,43			1931,43		1861,8					2074,97		
<b>Total ADR</b>			260343,00	199437,37	54916,70	6469,44	5607,67	48383,29	161323,19	104475,52	96931,81	57119,07	53520,27	120	3478,8	0	33091,91	31230,11	0	0	0	3525,3		

Director al ADR

Ion BODRUG

/Nume, Prenume/

(Semnătura)

Contabil șef ADR

Lilia RAILEANU

/Nume, Prenume/

(Semnătura)

Șef secție management proiecte

Constantin BÂNDIU

/Nume, Prenume/

(Semnătura)

Specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor

Liuba BARANCEANU

/Nume, Prenume/

(Semnătura)

Telefon: 023125646

E-mail: adrnord@gmail.com